

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO - POMPEIA
 OBJETO/OBRA: AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LAZER PAULOPOLIS
 LOCAL: Rua Angelo Cassaro
 REGIME DE EXECUCAO: empreitada global
 Inicio obra: A partir da emissão da OLS (Ordem de início de serviço)
 Término da Obra: 8 meses após a emissão da OLS

ITEM	SERVIÇO	EXECUTADO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS			
			RS TOTAL	%	RS TOTAL	%	RS TOTAL	%	RS TOTAL	%	RS TOTAL	%	RS TOTAL	%	RS TOTAL	%	RS TOTAL	%		
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	100	2208,00																	
	TOTAL DO MÊS		2208,00																	
ACADEMIA E SECRETARIA																				
1	SERVICOS PRELIMINARES	100,00	R\$ 2.834,49																	
2	INERA ESTRUTURA	100,00	R\$ 42.369,71																	
3	SUPERA ESTRUTURA	100,00	R\$ 10.098,27																	
5	ALVENARIA	100,00	R\$ 23.483,32																	
6	COBERTURA	0,00																		
8	REVESTIMENTO DE PISO	0,00	R\$ 7.889,20																	
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	0,00	R\$ 26.908,90																	
10	REVESTIMENTO DE TETO	0,00	R\$ 1.168,89																	
11	PINTURA	0,00																		
12	GRADIL	0,00																		
13	INSTALACOES ELTRICAS	0,00																		
14	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00																		
15	LOUCOES E ACESSORIOS	0,00	R\$ 1.767,28																	
16	DIVISORIAS	0,00																		
17	ESQUADRIAS	0,00																		
18	LIMPEZA FINAL	0,00																		
	TOTAL DO MÊS		R\$ 89.611,66	13,91%	R\$ 29.567,94	26,39%	R\$ 56.070,31	12,13%	R\$ 26.380,46	6,92%	R\$ 34.713,12	7,25%	R\$ 15.405,84	9,63%	R\$ 30.474,14	9,48%	R\$ 162.412,41	85,87%	R\$ 182.537,50	100,00%
TOTAL ACUMULADO																				
3	PISCINAS																			
1	SERVICOS PRELIMINARES	100,00	R\$ 2.258,04																	
2	INERA ESTRUTURA	95,00	R\$ 13.938,36																	
3	BASE DA PISCINA	100,00	R\$ 24.446,01																	
4	PAREDES DA PISCINA E CASA DE MAQUINAS	96,51	R\$ 15.017,78																	
5	IMPERMEABILIZACAO DA PISCINA	80,00	R\$ 15.747,34																	
6	REVESTIMENTO DA PISCINA	46,66	R\$ 7.297,07																	
8	REVESTIMENTO E PISO AO REDOR DA PISCINA	0,00																		
9	INSTALACAO HIDRAULICA E EQUIPAMENTOS	0,00																		
10	INSTALACAO ELTRICA E ILUMINACAO DA PISCINA	0,00																		
11	MURO	80,37	R\$ 8.800,11																	
12	LIMPEZA FINAL	0,00																		
	TOTAL DO MÊS		R\$ 87.504,21																	
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 84.487,02																	
4	ILUMINACAO DO CAMPO	100,00	R\$ 19.953,86	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%		
	TOTAL DO MÊS		R\$ 19.953,86																	
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 833,0	0,00%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%	R\$ 832,96	0,99%		
TOTAL ACADIMIA, SECRETARIA E PISCINA																				
	TOTAL DA OBRA		R\$ 199.278,23	10,23%	R\$ 30.400,90	18,88%	R\$ 56.070,51	8,81%	R\$ 26.180,46	7,38%	R\$ 21.907,22	10,03%	R\$ 29.299,04	12,47%	R\$ 37.035,60	13,66%	R\$ 201.394,63	81,46%	R\$ 241.974,02	100,00%

PAULO HENRIQUE MARINHO PRIEDOS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 CREA 5060759556/D

ISABEL CRISTINBA ESCORCE JANUARIO
 PREFEITA MUNICIPAL