



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 870841/2018 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO | DESCRIÇÃO DO LOTE 28027230190712488

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 563.319,11 | % Período: | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 |
| 1.1. | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 1.140,75 | % Período: | 29,97% | 54,26% | 15,77% | | | | | | | | | |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.675,24 | % Período: | 65,04% | 34,96% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | TERRAPLENAGEM | 3.617,59 | % Período: | 66,80% | 33,20% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | PAVIMENTAÇÃO | 244.477,84 | % Período: | 66,69% | 33,31% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | PASSEIO E DRENAGEM | 92.181,28 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 217.226,41 | % Período: | 59,19% | 40,81% | | | | | | | | | | |
| Total: | | R\$ 563.319,11 | %: | 29,97% | 54,26% | 15,77% | | | | | | | | | |

| Período: | Repassar: | Contrapartida: | Outros: | Investimento: |
|----------------|------------|----------------|---------|---------------|
| %: | 138.153,08 | 30.680,56 | 29,97% | 168.833,65 |
| Repassar: | 250.113,43 | 55.544,34 | 84,23% | 305.657,76 |
| Contrapartida: | 16.141,83 | | 100,00% | 88.827,70 |
| Outros: | 460.952,38 | 102.366,73 | | |
| Investimento: | 563.319,11 | | | |

POMPEIA-SP
Local
segunda-feira, 13 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE MARINO FRIEDOLS
CREA/CAU: 5060789556
ART/IRTI: LC26277020