



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Rua Dr. José de Moura Resende, 572 - Caixa Postal nº 1  
CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:  
POMPEIA-SP

DATA BASE  
CDHU - 185 - SEM DESONERAÇÃO-02-  
2022 SINAPI NÃO DESONARADO - 01-  
2022

OBJETO:  
RECAPEAMENTO ASFALTICO

PRAZO PROPOSTO  
INÍCIO: data da assinatura do convênio.  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 240 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO em 30 dias após a expedição ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO em 30 dias após a conclusão etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO em 30 dias após a conclusão etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO em 30 dias após a conclusão etapa		
1	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M2	25.949,712		30.274,664		30.274,664		86.499,04
2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF_11/2019	M2	20.985,273		24.482,8185		24.482,8185		69.950,91
3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020	M³XKM	87.386,433		101.950,8385		101.950,8385		291.288,11
4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020	M³XKM	51.868,077		60.512,7565		60.512,7565		172.893,59
5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M²	12.543,807		14.634,4415		14.634,4415		41.812,69
	RECURSOS ESTADUAL		1.200.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		4.000.000,00
	RECURSOS PRÓPRIO		167.458,947		195.368,7715		196.368,7715		558.196,49
	TOTAL		1.367.458,947		1.595.368,7715		1.595.368,7715		4.558.196,49

ASSINATURA *Everton TAVARES*  
EVERTON TAVARES AMORIM DE LIRA

CREA/CAU: 5070619325  
ART/RRT: 28027230220613968

ISABEL CRISTINA  
ESCORTE  
JANUÁRIO/2002555  
3895

Assinatura digital de  
ISABEL CRISTINA  
JANUÁRIO/2002555  
3895